

Załącznik nr VIII

**PWN BUDOWNICTWO  
WALDEMAR ŁACEK**  
*Ul. Gęsia 21/28; 20-719 Lublin*  
*tel. (+48)667-917-314, fax. 84-685-82-02*  
*Regon 061613838*  
*NIP 918-199-72-71*

**PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY**

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ  
NR 2804L MODLIBORZYCE – WIERZCHOWISKA –  
PASIEKA – BŁĄŻEK OD KM 5+710 DO KM 6+709**

**INFORMACJA BIOZ**

**Inwestor:** **Gmina Modliborzyce**  
23-310 Modliborzyce

**Opracował:** **Jolanta Adamczak**  
Nr upr. LUB/0210/POOD/08

Lublin, styczeń 2014 r.

**1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – „INFORMACJA BIOZ”.**

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ.

**I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI.**

Zakres robót obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2804L od km 5+710 do km 6+709 zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym zakresie według następującej kolejności:

Lp.	Nazwa elementu	J.m.	Ilość
I	II	III	IV
<i>Droga powiatowa nr 2804 L od km 5+710 do km 6+709</i>			
1.	Długość łączna	m	999
2.	Szerokość jezdni na odcinku prostym	m	5,5
4.	Szerokość całkowita pobocza	m	1,0
5.	Powierzchnia całkowita jezdni	m <sup>2</sup>	5774,4
6.	Nawierzchnia	materiał	Beton asfaltowy gr. 3 cm
<i>Elementy odwodnienia powierzchniowego</i>			
I	Wpust uliczny nad przepustem typ ciężki przejazdowy	szt.	3

**II. ZAGROŻENIA NA PLACU BUDOWY.**

- 1) Możliwość natrafienia na infrastrukturę podziemną niezaznaczoną na mapach geodezyjnych.
- 2) Praca ludzi z maszynami i sprzętem.
- 3) Praca sprzętu w terenie zabudowanym.
- 4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas układania nawierzchni.

**III. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW.**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni przejść szkolenie BHP w kolejności:

- 1) Szkolenie wstępne w zakresie BHP,
- 2) Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,
- 3) Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów:
  - współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i urządzeń
  - odzież robocza i ochronna

- zapoznanie pracowników, w ramach w/w szkoleń, z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkoleń BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robót.

#### **IV. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.**

Należy zabezpieczyć środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w sąsiedztwie tych stref.

Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożeń, należy zatem pamiętać o:

- ✓ Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robót niebezpiecznych, wykopów;
- ✓ Odzieży i sprzęcie ochronnym pracowników;
- ✓ Planie zagospodarowania placu budowy;
- ✓ Określeniu zasad postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń;
- ✓ Bezpośrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;
- ✓ Zabezpieczeniu odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni.

Kierujący robotami winien zabezpieczyć na czas trwania robót w środki 1-szej pomocy, a po zakończeniu prac uprzątnąć teren.

#### **V. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.**

- 1) Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.
- 2) Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.
- 3) Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r.
- 4) Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.
- 5) Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002r.
- 6) Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000r.
- 7) Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r.
- 8) Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.
- 9) Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974r. z późniejszymi zmianami

Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia określają wymagania i warunki prowadzenia robót drogowych oraz stanowią podstawę opracowania „Planu BIOZ oraz szczegółowego zakresu rodzajów budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowia ludzi”.

Opracował: